



Engenheiro Civil: Douglas Constantino Gozzo - CREA-MT: 053.473 - Contato: (065) 9 9933-7400

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - EDIFICAÇÃO SETOR DE RECURSOS HUMANOS - UNEMAT CAMPUS TANGARÁ DA SERRA

| ÍTEM | ESPECIFICAÇÃO               | VALOR          | peso%   | DIAS    |               | DIAS   |                | DIAS    |                | %       |                | TOTAL |
|------|-----------------------------|----------------|---------|---------|---------------|--------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|-------|
|      |                             |                |         | %       | 00 - 30       | %      | 31-60          | %       | 61-90          | ÍTEM    |                |       |
| 1.0  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | R\$ 56.629,14  | 24,60%  | 30,00%  | R\$ 16.988,74 | 35,00% | R\$ 19.820,20  | 35,00%  | R\$ 19.820,20  | 100,00% | R\$ 56.629,14  |       |
| 2.0  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS     | R\$ 7.065,18   | 3,07%   | 100,00% | R\$ 7.065,18  |        |                |         |                | 100,00% | R\$ 7.065,18   |       |
| 3.0  | SERVIÇOS PRELIMINARES       | R\$ 4.619,45   | 2,01%   | 100,00% | R\$ 4.619,45  |        |                |         |                | 100,00% | R\$ 4.619,45   |       |
| 4.0  | INFRAESTRUTURA              | R\$ 30.594,15  | 13,29%  | 50,00%  | R\$ 15.297,08 | 50,00% | R\$ 15.297,08  |         |                | 100,00% | R\$ 30.594,15  |       |
| 5.0  | SUPERESTRUTURA              | R\$ 25.598,22  | 11,12%  | 10,00%  | R\$ 2.559,82  | 90,00% | R\$ 23.038,39  |         |                | 100,00% | R\$ 25.598,22  |       |
| 6.0  | PAREDES, VEDAÇÃO E PINTURA  | R\$ 45.098,77  | 19,59%  | 10,00%  | R\$ 4.509,88  | 40,00% | R\$ 18.039,51  | 50,00%  | R\$ 22.549,38  | 100,00% | R\$ 45.098,77  |       |
| 5.0  | PISOS                       | R\$ 16.984,64  | 7,38%   |         |               | 50,00% | R\$ 8.492,32   | 50,00%  | R\$ 8.492,32   | 100,00% | R\$ 16.984,64  |       |
| 6.0  | ESQUADRIAS                  | R\$ 9.315,94   | 4,05%   |         |               |        |                | 100,00% | R\$ 9.315,94   | 100,00% | R\$ 9.315,94   |       |
| 7.0  | COBERTURA                   | R\$ 26.785,04  | 11,63%  |         |               | 20,00% | R\$ 5.357,01   | 80,00%  | R\$ 21.428,03  | 100,00% | R\$ 26.785,04  |       |
| 8.0  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS       | R\$ 7.550,90   | 3,28%   | 10,00%  | R\$ 755,09    | 40,00% | R\$ 3.020,36   | 50,00%  | R\$ 3.775,45   | 100,00% | R\$ 7.550,90   |       |
|      | TOTAL MENSAL                | R\$ 230.241,43 | 100,00% | 22,50%  | R\$ 51.795,24 | 40,42% | R\$ 93.064,87  | 37,08%  | R\$ 85.381,32  | 100,00% | R\$ 230.241,43 |       |
|      | ACUMULADO                   |                |         |         |               | 62,92% | R\$ 144.860,11 | 100,00% | R\$ 230.241,43 |         |                |       |



Autenticado com senha por ARIEL LOPES TORRES - PROFESSOR UNEMAT LC 534/2014 / TGA-DPPF - 10/08/2022 às 11:29:24.  
Documento Nº: 3635289-469 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3635289-469>



UNEMATCAP2022252003A

